

OBRA	DATA DE INÍCIO	STATUS	MOTIVO	PREVISÃO DE REINÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	VALOR EXECUTADO ATÉ 30/06/2023
Rua Maria Francisca da Conceição		Aguardando liberação pela CEF				
Rua Armin Schvarcz		Aguardando liberação pela CEF				
Rua Aristides Lobo		Aguardando liberação pela CEF				
Ruas Hilda Conceição Colussi Berleze, Galdino Belinaso e Rua "C"		Aguardando liberação pela CEF				
Ruas de Camobi Lote 02	22/09/2022	Em execução			31/07/2023	R\$ 1.422.606,64
Ruas de Camobi Lote 03	22/09/2022	Em execução			01/07/2023	R\$ 3.443.150,17
Ponte do Colégio Militar	09/09/2022	Em execução			06/09/2023	R\$ 720.685,14
Ruas das Camboatãs e dos Branquilhos	27/10/2022	Em execução			05/08/2023	R\$ 1.240.363,97
Rua Floresta	03/02/2023	Em execução			22/07/2023	R\$ 380.837,25
Rua Nilo Peçanha	29/04/2022	Paralisada em 30/06/23	Análise de Aditivo	Após assinatura de termo aditivo	13/07/2023 + duração da paralisação	R\$ 885.580,28
Rua Adi Forgiarini	01/07/2022	Concluída, aguardando última medição			26/06/2023	R\$ 2.935.887,21