



Obra
PARQUE DOS MORROS_ESTACIONAMENTO E ACESSIBILIDADE_11-05-
2023_opção 3

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 02/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,9%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 84.057,75	33,33% 28.016,45	33,33% 28.016,45	33,34% 28.024,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 28.485,47	100,00% 28.485,47		
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	100,00% 5.112,15	100,00% 5.112,15		
4	RAMPAS DE ACESSO, CARGA E DESCARGA EM CONCRETO ARMADO	100,00% 44.220,74	25,00% 11.055,19	50,00% 22.110,37	25,00% 11.055,19
5	ARRUAMENTO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - BASALTO DECOMPOSTO	100,00% 50.033,08	25,00% 12.508,27	50,00% 25.016,54	25,00% 12.508,27
6	MEIO FIO DE CONCRETO	100,00% 44.265,98		10,00% 4.426,60	90,00% 39.839,38
7	DRENAGEM	100,00% 10.186,90		10,00% 1.018,69	90,00% 9.168,21
8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO	100,00% 53.535,86		30,00% 16.060,76	70,00% 37.475,10
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 31.106,20			100,00% 31.106,20
10	LIMPEZA FINAL	100,00% 4.675,09			100,00% 4.675,09
Porcentagem			23,95%	27,17%	48,88%
Custo			85.177,52	96.649,40	173.852,29
Porcentagem Acumulado			23,95%	51,12%	100,0%
Custo Acumulado			85.177,52	181.826,92	355.679,22

Luciano Teixeira Dotto
Eng.º Civil - CREA 74.543

Secretaria de Município de Meio Ambiente