



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - RUA PEDRO SANTINI E AV. PRIMEIRA	SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2023 - Sergipe SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais	BDI 01: SERVIÇOS – 19,6% BDI 02: TRANSPORTES – 15,69% BDI 03: MAT. ASFÁLTICOS – 15,00%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		20.513.02	20.513.02					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
		113.925.60	18.991.40	18.991.40	18.991.40	18.991.40	18.980.00	18.980.00
3	RUA PEDRO SANTINI	100,00%	15,76%	19,92%	24,40%	22,19%	9,44%	8,30%
		1.719.741.22	270.973.19	342.501.76	419.552.14	381.630.51	162.343.43	142.740.20
3.1	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%					
		81.365.06	81.365.06					
3.2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	50,00%	40,00%	10,00%			
		379.216.25	189.608.13	151.686.50	37.921.63			
3.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%		
		954.076.28		190.815.26	381.630.51	381.630.51		
3.4	PASSEIO PÚBLICO	100,00%					60,00%	40,00%
		270.572.39					162.343.43	108.228.96
3.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%						100,00%
		34.511.24						34.511.24
4	AVENIDA PRIMEIRA	100,00%	14,54%	18,60%	23,09%	21,08%	11,11%	11,58%
		1.384.694.78	201.383.22	257.537.27	319.751.55	291.848.26	153.820.53	160.353.95
4.1	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%					
		61.866.79	61.866.79					
4.2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	50,00%	40,00%	10,00%			
		279.032.85	139.516.43	111.613.14	27.903.29			
4.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%		
		729.620.66		145.924.13	291.848.26	291.848.26		
4.4	PASSEIO PÚBLICO	100,00%					60,00%	40,00%
		256.367.55					153.820.53	102.547.02
4.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%						100,00%
		57.806.93						57.806.93
5	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00%					50,00%	50,00%
		13.531.95					6.765.98	6.765.98
Porcentagem			15,74%	19,03%	23,31%	21,29%	10,51%	10,11%
Custo			511.860,82	619.030,43	758.295,08	692.470,17	341.909,94	328.840,13
Porcentagem Acumulado			15,74%	34,77%	58,09%	79,38%	89,89%	100,0%
Custo Acumulado			511.860,81	1.130.891,24	1.889.186,32	2.581.656,50	2.923.566,44	3.252.406,57

Santa Maria-RS, 02 de agosto de 2023

Jacques Allan Ottobelli Lemos
Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082-3

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099