

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00



Obra
Reforma Elétrica EMEF Sérgio Lopes 2024-01

Bancos
SINAPI – 11/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE – 11/2023 - Sergipe

B.D.I.
23,40%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Eletródutos/eletrocalhas e acessórios de uso geral | 100,00% 80.045,49 | 60,00% 48.027,29 | 20,00% 16.009,10 | 20,00% 16.009,10 | |
| 2 | Cabos e Fios (condutores) | 100,00% 31.297,30 | | 50,00% 15.648,65 | 50,00% 15.648,65 | |
| 3 | Interruptores e Tomadas | 100,00% 6.291,39 | | 60,00% 3.774,83 | 40,00% 2.516,56 | |
| 4 | Dispositivos de Proteção | 100,00% 10.701,92 | 20,00% 2.140,38 | 80,00% 8.561,54 | | |
| 5 | Iluminação e Acessórios | 100,00% 9.672,76 | | 50,00% 4.836,38 | 50,00% 4.836,38 | |
| 6 | Aterramento | 100,00% 4.862,21 | | | 80,00% 3.889,77 | 20,00% 972,44 |
| 7 | ACABAMENTO | 100,00% 5.835,40 | | | | 100,00% 5.835,40 |
| Porcentagem | | | 33,74% | 32,84% | 28,85% | 4,58% |
| Custo | | | 50.167,68 | 48.830,50 | 42.900,45 | 6.807,84 |
| Porcentagem Acumulado | | | 33,74% | 66,57% | 95,42% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 50.167,67 | 98.998,17 | 141.898,62 | 148.706,47 |

22/01/24

Guilherme Gindri Pereira
Engenheiro Eletricista

Lúcia Rejane Madruga
Secretária de Município da Educação – Portaria nº 506/2018