



Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS RIO PARDO E ROBERTO ROMANO - BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS

Bancos

SINAPI - 02/2024 -
Rio Grande do Sul
SICROS - 10/2023 -
Rio Grande do Sul

B.D.I.

BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: INSUMOS ASFÁLTICOS – 15,00%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 30.306,27	78,65% 23.836,04	10,64% 3.223,55	10,71% 3.246,67
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 61.863,51	33,33% 20.619,11	33,33% 20.619,11	33,34% 20.625,29
3	RUA RIO PARDO - TRECHO ENTRE AS RUAS PASCOAL GOMES LIBRELOTO E ROBERTO ROMANO	100,00% 423.182,46	29,34% 124.178,79	15,45% 65.380,82	55,21% 233.622,86
3.1	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 49.436,63	100,00% 49.436,63		
3.2	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	100,00% 198.677,67	25,00% 49.669,42	25,00% 49.669,42	50,00% 99.338,84
3.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)	100,00% 54.924,62			100,00% 54.924,62
3.4	PASSEIO PÚBLICO - LASTRO DE BRITA	100,00% 20.710,53			100,00% 20.710,53
3.5	TRANSPORTES (BDI: 15,69%)	100,00% 86.942,87	28,84% 25.072,74	18,07% 15.711,40	53,09% 46.158,73
3.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 12.490,14			100,00% 12.490,14
4	RUA ROBERTO ROMANO - TRECHO ENTRE A BR-392 E A RUA RIO PARDO	100,00% 364.576,25	37,60% 137.067,84	17,95% 65.439,12	44,45% 162.069,29
4.1	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 84.480,76	100,00% 84.480,76		
4.2	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	100,00% 124.311,72	25,00% 31.077,93	25,00% 31.077,93	50,00% 62.155,86
4.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)	100,00% 38.234,82			100,00% 38.234,82
4.4	PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (E = 6,00 CM)	100,00% 43.082,32		50,00% 21.541,16	50,00% 21.541,16
4.5	TRANSPORTES (BDI: 15,69%)	100,00% 62.526,11	34,40% 21.509,15	20,50% 12.820,03	45,10% 28.196,93
4.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 11.940,52			100,00% 11.940,52
5	ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00% 7.969,98			100,00% 7.969,98
Porcentagem			34,43%	17,42%	48,15%
Custo			305.701,78	154.662,60	427.534,09
Porcentagem Acumulado			34,43%	51,85%	100,0%
Custo Acumulado			305.701,77	460.364,37	887.898,47

SANTA MARIA - RS, MARÇO DE 2024.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

Olini Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099