



Obra

CONTENÇÕES DE MARGENS EM GABIÕES CAIXA E COLCHÕES RENO,
CONFORME METAS 3, 4 E 8 DO PROCESSO 59053.0190192024-32/MIDR

Bancos

SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	META 3 - Rua José Fernandes Penna (29° 41' 40" S, 53° 34' 08" O)	100,00% 5.485.992,63	2,33% 127.950,34	18,72% 1.027.021,66	18,72% 1.027.021,66	18,72% 1.027.021,66	18,95% 1.039.345,66	22,56% 1.237.631,66
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	100,00% 58.178,96	100,00% 58.178,96					
1.2	TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA	100,00% 417.311,38	16,72% 69.771,38	16,66% 69.508,00	16,66% 69.508,00	16,66% 69.508,00	16,66% 69.508,00	16,66% 69.508,00
1.3	ESTRUTURAS EM GABIÕES CAIXA	100,00% 4.143.014,10		20,00% 828.602,82	20,00% 828.602,82	20,00% 828.602,82	20,00% 828.602,82	20,00% 828.602,82
1.4	EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES	100,00% 215.402,92		20,00% 43.080,58	20,00% 43.080,58	20,00% 43.080,58	20,00% 43.080,58	20,00% 43.080,58
1.5	ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL	100,00% 24.648,00					50,00% 12.324,00	50,00% 12.324,00
1.6	RECONSTRUÇÃO DO LEITO ESTRADAL	100,00% 198.286,00						100,00% 198.286,00
1.7	TRANSPORTE DE MATERIAL	100,00% 429.151,27		20,00% 85.830,25	20,00% 85.830,25	20,00% 85.830,25	20,00% 85.830,25	20,00% 85.830,25
2	META 4 - Rua Emilia Carnelosso (29° 42' 13" S, 53° 50' 07" O)	100,00% 5.530.872,69	2,33% 128.663,90	18,69% 1.033.866,60	18,69% 1.033.866,60	18,69% 1.033.866,60	18,94% 1.047.375,60	22,66% 1.253.233,38
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	100,00% 63.614,96	100,00% 63.614,96					
2.2	TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA	100,00% 412.688,94	15,77% 65.048,94	16,85% 69.508,00	16,85% 69.508,00	16,85% 69.508,00	16,85% 69.508,00	16,85% 69.508,00
2.3	ESTRUTURAS EM GABIÕES CAIXA	100,00% 4.276.269,59		20,00% 855.253,92	20,00% 855.253,92	20,00% 855.253,92	20,00% 855.253,92	20,00% 855.253,92
2.4	EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES	100,00% 342.301,09		20,00% 68.460,22	20,00% 68.460,22	20,00% 68.460,22	20,00% 68.460,22	20,00% 68.460,22
2.5	ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL	100,00% 27.018,00					50,00% 13.509,00	50,00% 13.509,00
2.6	RECONSTRUÇÃO DA VIA	100,00% 205.857,78						100,00% 205.857,78
2.7	TRANSPORTE DE MATERIAL	100,00% 203.222,33		20,00% 40.644,47	20,00% 40.644,47	20,00% 40.644,47	20,00% 40.644,47	20,00% 40.644,47
3	META 8 - Ponte em acesso à Estrada Municipal Norberto José Kipper (29° 39' 53" S, 53° 37' 49" O)	100,00% 1.410.350,90	2,92% 41.212,68	19,25% 271.552,44	19,25% 271.552,44	19,25% 271.552,44	19,66% 277.240,44	19,66% 277.240,44
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	100,00% 27.737,36	100,00% 27.737,36					
3.2	TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA	100,00% 221.999,32	6,07% 13.475,32	18,79% 41.704,80	18,79% 41.704,80	18,79% 41.704,80	18,79% 41.704,80	18,79% 41.704,80
3.3	ESTRUTURAS EM GABIÕES CAIXA	100,00% 1.015.595,42		20,00% 203.119,08	20,00% 203.119,08	20,00% 203.119,08	20,00% 203.119,08	20,00% 203.119,08
3.4	EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES	100,00% 41.601,92		20,00% 8.320,38	20,00% 8.320,38	20,00% 8.320,38	20,00% 8.320,38	20,00% 8.320,38
3.5	ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL	100,00% 11.376,00					50,00% 5.688,00	50,00% 5.688,00
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL	100,00% 92.040,88		20,00% 18.408,18	20,00% 18.408,18	20,00% 18.408,18	20,00% 18.408,18	20,00% 18.408,18
Porcentagem			2,4%	18,77%	18,77%	18,77%	19,02%	22,27%
Custo			297.826,92	2.332.440,70	2.332.440,70	2.332.440,70	2.363.961,70	2.768.105,48
Porcentagem Acumulado			2,4%	21,17%	39,93%	58,7%	77,73%	100,0%
Custo Acumulado			297.826,92	2.630.267,62	4.962.708,32	7.295.149,02	9.659.110,72	12.427.216,22

SANTA MARIA - RS, MARÇO DE 2025.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Matrícula PMSM 18388

Olini Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Município de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099