



Obra
CANALIZAÇÃO DA SANGA BANHADO
GRANDE SOB ESTRADA TONETTOS

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Rio Grande
do Sul
SBC - 05/2022 - Acre
SICRO3 - 01/2022 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 02/2022 - Sergipe

B.D.I.
Serviços: 19,60%
Transporte: 15,69%
Fornecimento de Materiais:
15,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,22%
Mensalista: 69,19%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.280,66	100,00% 1.280,66	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 15.177,33	50,00% 7.588,67	50,00% 7.588,67
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 3.974,75	25,00% 993,69	75,00% 2.981,06
4	GALERIA	100,00% 266.650,59	65,00% 173.322,88	35,00% 93.327,71
5	REMOÇÃO PONTE	100,00% 1.131,20	100,00% 1.131,20	
6	MOBILIÁRIO URBANO	100,00% 6.241,60		100,00% 6.241,60
7	ATERRO/ENROCAMENTO	100,00% 42.350,88	75,00% 31.763,16	25,00% 10.587,72
8	TRANSPORTE - Pavimentação	100,00% 2.252,35	25,00% 563,09	75,00% 1.689,26
9	TRANSPORTE - Galeria	100,00% 4.399,14	65,00% 2.859,44	35,00% 1.539,70
10	TRANSPORTE - Remoção Ponte	100,00% 3.132,72	100,00% 3.132,72	
11	TRANSPORTE - ATERRO/ENROCAMENTO	100,00% 5.923,59	75,00% 4.442,69	25,00% 1.480,90
12	SINALIZAÇÃO	100,00% 4.079,13		100,00% 4.079,13
Porcentagem			63,68%	36,32%
Custo			227.078,20	129.515,74
Porcentagem Acumulado			63,68%	100,0%
Custo Acumulado			227.078,19	356.593,94

Santa Maria, 12 de maio de 2022.

José Antonio de Azevedo Gomes
Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Santa Maria