



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (1), conforme Matrícula nº 166.405, localizada no Loteamento Chácara do Morro, bairro Nossa Sra. Medianeira	SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais	BDI 01: SERVIÇOS – 19,6% BDI 02: TRANSPORTES – 15,69% BDI 03: MAT. ASFÁLTICOS – 15,00%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 15.057.64	100,00% 15.057.64				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 94.938.00	20,00% 18.987.60	20,00% 18.987.60	20,00% 18.987.60	20,00% 18.987.60	20,00% 18.987.60
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 139.780.98	50,00% 69.890.49	30,00% 41.934.29	20,00% 27.956.20		
4	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 529.706.20	30,00% 158.911.86	50,00% 264.853.10	20,00% 105.941.24		
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 1.033.689.93			50,00% 516.844.97	50,00% 516.844.97	
6	PASSEIO PÚBLICO	100,00% 380.234.29				50,00% 190.117.15	50,00% 190.117.15
7	CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA	100,00% 8.719.15		25,00% 2.179.79	25,00% 2.179.79	25,00% 2.179.79	25,00% 2.179.79
8	SINALIZAÇÃO	100,00% 51.602.69					100,00% 51.602.69
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00% 58.117.10				50,00% 29.058.55	50,00% 29.058.55
Porcentagem			11,37%	14,19%	29,06%	32,75%	12,63%
Custo			262.847,59	327.954,78	671.909,79	757.188,05	291.945,77
Porcentagem Acumulado			11,37%	25,56%	54,62%	87,37%	100,0%
Custo Acumulado			262.847,59	590.802,37	1.262.712,16	2.019.900,20	2.311.845,98

Santa Maria-RS, 24 de julho de 2023

Jacques Allan Ottobelli Lemos
Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082

Douglas Eliézer Johann
Engenheiro Eletricista - CREA/RS 216686
Matrícula PMSM 18076

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099